



## NYHETSBREV 03 - UTBYGGING AV NY E6 BERKÅK - VINDÅSLIENE

### Oppdatering fra JVSS

JV Skanska Syltern ANS har nå vært i gang med bygging av ny E6 mellom Berkåk og Vindåsliene i ca 1,5 år. Vi har flyttet omtrent 5 millioner m<sup>3</sup> masse på lastebil og dumper. Dette tilsvarer ca 500.000 lastebillass. På strekningen fra Løklia til Berkåk er mye av grovarbeidet utført og det jobbes med oppbygging av vei og komplettering av trekkerør, sandfang, gatelyst, viltgjerde, samt pussing av grøfter. I tillegg har vi fått lagt ca 4,5km med asfalt i høst.

Det jobbes med konstruksjoner langs hele strekningen. Av totalt 17 konstruksjoner så har vi pr dags dato ferdigstilt 6 stk og jobber med 8 stk. Det er totalt støpt 12000 m<sup>3</sup> i prosjektet. Den største konstruksjonen er Vadmøkkjebrau ved Halland

### Statusbilder



camping. Den brua er planlagt ferdigstilt i Mars.

Gjennom vinteren vil det være fullt trykk fra Løklia til Soknedal med sprengning og masseflytting.

Vi har startet arbeidet med fv 700 fra Berkåk sentrum og opp til det nye krysset. Montert ny kulvert over jernbanen, og vi vil starte med arbeid med infrastruktur, vann og avløp gjennom vinteren.

### Kommende periode

Rundt juletid vil det bli omlegging av lokalveitrafikken til og fra Vagnillgrenda. Trafikken vil gå via etablert rundkjøring i bunn av Vindåsliene.

Utpå våren vil det også bli oppstart på arbeidene i sentrumsområdet av Berkåk.



### Helikopterarbeid

Til orientering så vil det bli utført en del helikopterarbeid i forbindelse med montering av skredsikring i Vindåsliene de kommende ukene.

### Naboundersøkelse

I forbindelse med byggingen av ny E6 mellom Berkåk og Vindåsliene ønsker vi gjerne å få din tilbakemelding på hvordan denne utbyggingen evt. påvirker deg og ditt nærmiljø.

Vi håper du kan sette av litt tid til å besvare vår naboundersøkelse som du finner ved å scanne qr-koden i bildet Tusen takk for hjelpen!



Vi JV Skanska Syltern ANS benytter samtidig anledningen til å ønske alle en riktig God Jul og Godt Nyttår.